



COMUNE DI SALA BOLOGNESE

Servizio Lavori Pubblici - Patrimonio - Manutenzioni



CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

Servizio Progettazione Costruzioni e Manutenzione Strade

ACCORDO DI PROGRAMMA DELL'8/4/2009 IN ATTUAZIONE DELL'ACCORDO TERRITORIALE DELLE AREE PRODUTTIVE SOVRA COMUNALI (APEA) IN VARIANTE ALLA PIANIFICAZIONE URBANISTICA COMUNALE AI SENSI DELL'ART. 34 DEL D.LGS. N. 267/2000 E DEGLI ARTT. 18 E 40 DELLA L.R. N. 20/2000 (AMBITO DI TAVERNELLE)

RAZIONALIZZAZIONE DELL'INTERSEZIONE A RASO TRA LA S.P. 3 'TRASVERSALE DI PIANURA' E LA VIA ANTONIO GRAMSCI NEL COMUNE DI SALA BOLOGNESE ATTRAVERSO LA REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA E DI UN SOTTOPASSO CICLOPEDONALE

PROGETTO DEFINITIVO

Soggetto attuatore:



P3 SALA BOLOGNESE s.r.l.
Piazza Pio XI, 1 - 20123 Milano

Comune di Sala Bolognese:

DIRETTORE AREA TECNICA
Arch. Maria Grazia Murru

REFERENTE TECNICO E RESPONSABILE DEL SERVIZIO LL.PP.
P.E. Gianni Nannetti

Città Metropolitana di Bologna:

DIRIGENTE DEL SERVIZIO VIABILITÀ
Ing. Pietro Luminasi

REFERENTE TECNICO
Ing. Barbara Lucchetti

Progettazione:



Via Castiglione, 81 - 40124 Bologna

Consulenza specialistica:

Titolo elaborato:

Elaborati Tecnico-Economici
CRONOPROGRAMMA

N. elab.:

EE.05

Rev.	Data	Note	Redatto	Verificato	Approvato
A	20/02/2019	EMISSIONE	DE MARIA	RANGONI	RANGONI
File 17-L31.PD.EE.05.A0A_Cronoprogramma.pdf			Scala plottaggio 10 u.d. = 1 mm		Scala -

ID	Nome attività	Durata	1° semestre						2° semestre						1° semestre						2° semestre					
			M-1	M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10	M11	M12	M13	M14	M15	M16	M17	M18	M19	M20	M21	M22	M23
1	RAZIONALIZZAZIONE INTERSEZIONE TRA LA S.P. 3 E LA VIA GRAMSCI MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA E DI UN SOTTOPASSO CICLOPEDONALE	474 g																								
2	I FASE	215 g																								
3	Bonifica bellica (area nord ovest)	65 g																								
4	Accantieramento (area nord ovest) e delimitazione del cantiere con barriera provvisoria	10 g																								
5	Tombamento Scolo Fossadone	5 g																								
6	Deviazione sottoservizi interferenti	15 g																								
7	Infissione palancole a sostegno SP3 ramo ovest	5 g																								
8	Scavo e realizzazione sottopasso e rampa nord	80 g																								
9	Rinterro sottopasso e rampa nord	5 g																								
10	Realizzazione corpo stradale, barriere di sicurezza ramo ovest lato nord, opere idrauliche e illuminazione pubblica	30 g																								
11	Allargamento ramo est SP3 con sistemazione idraulica e spostamento recinzione del Privato	30 g																								
12	II FASE	3 g																								
13	Chiusura traffico e rimozione impianto semaforico esistente	1 g																								
14	Demolizione aiuole spartitraffico esistenti	1 g																								
15	Predisposizione illuminazione provvisoria	1 g																								
16	Delimitazione provvisoria della rotatoria, asfaltatura provvisoria e segnaletica di cantiere	1 g																								
17	III FASE	210 g																								
18	Bonifica bellica (area sud ovest)	65 g																								
19	Accantieramento (area sud ovest)	5 g																								
20	Infissione palancole per realizzazione rampa sud	15 g																								
21	Rimozione palancole a sostegno SP3 ramo ovest	5 g																								
22	Scavo e realizzazione rampa sud	60 g																								
23	Rinterro e rimozione palancole	10 g																								
24	Realizzazione impianto di sollevamento	15 g																								
25	Realizzazione vasca di laminazione, sistemazione idraulica e illuminazione pubblica	15 g																								
26	Sistemazione piazzale e strada di servizio	15 g																								
27	Completamento aiuola di nord est ed innesto via Gramsci nord	20 g																								
28	Posa barriere di sicurezza ramo ovest lato sud	10 g																								
29	IV FASE	30 g																								
30	Completamento percorso ciclopedonale sud	15 g																								
31	Realizzazione braccetto SP3 sud est	15 g																								
32	V FASE	16 g																								
33	Realizzazione aiuole definitive	10 g																								
34	Sistemazione definitiva bottone centrale della rotatoria	10 g																								
35	Chiusura traffico e asfaltatura definitiva	1 g																								
36	Segnaletica definitiva	5 g																								