

ALLEGATO "A"

Comune di Padulle - Sala Bolognese
Provincia di BO

DIAGRAMMA DI GANTT **Cronoprogramma dei lavori**

(Decreto Legislativo n. 81/2008 e D.P.R. 222/2003)

OGGETTO: ADEGUAMENTO ALLE NORME ANTINCENDIO E COMPLEMENTARI, DELLA
SCUOLA PRIMARIA DEL CAPOLUOGO PADULLE

COMMITTENTE: Comune di Sala Bolognese

CANTIERE: Piazza G. Marconi 1, Padulle - Sala Bolognese (BO)

Padulle - Sala Bolognese, lì 21/07/2013

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA
(dott. geol. Cevoli Francesco)

IL COMMITTENTE
(Sindaco - Legale Rappresentante Toselli Valerio)

dott. geol. Cevoli Francesco
Via Marco Polo 14
40131 Bologna (BO)
335-280693 - 051-6347415
francesco.cevoli@epap.sicurezza postale.it

CerTus by Guido Cianciulli - Copyright ACCA software S.p.A.

TABELLA ANALITICA GANTT

Tabella Analitica Gantt

FASI DI LAVORO	Z	I	gg L	gg C	data Iniziale	data Finale
LAVORAZIONI E FASI SCUOLA PRIMARIA PADULLE						
1° LOTTO FUNZIONALE						
ALLESTIMENTO DEL CANTIERE						
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	1	E	2	2	30/12/2014	31/12/2014
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi	1	E	2	3	31/12/2014	02/01/2015
Allestimento di servizi igienico-assitenziali del cantiere	1	E	1	1	02/01/2015	02/01/2015
Realizzazione di impianto idrico del cantiere	1	E	2	4	02/01/2015	05/01/2015
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere	1	E	2	4	02/01/2015	05/01/2015
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere	1	E	1	1	05/01/2015	05/01/2015
MONTAGGIO e SMONTAGGIO PONTEGGIO						
Montaggio e smontaggio del ponteggio metallico fisso	3	E	3	3	07/01/2015	09/01/2015
RIMOZIONI						
Rimozione di serramenti esterni	2	E	1	1	07/01/2015	07/01/2015
Rimozione di serramenti interni	2	E	1	1	07/01/2015	07/01/2015
Rimozione di controsoffittature, intonaci e rivestimenti interni	2	E	1	1	07/01/2015	07/01/2015
Rimozione di impianti in genere	2	E	1	1	07/01/2015	07/01/2015
Rimozione di pavimenti interni	2	E	2	2	08/01/2015	09/01/2015
Rimozione di manufatto prefabbricato	3	E	7	9	08/01/2015	16/01/2015
DEMOLIZIONI e SCAVI						
Scavo a sezione obbligata	3	E	2	2	19/01/2015	20/01/2015
OPERE in CALCESTRUZZO						
CEMENTO ARMATO in FONDAZIONE						
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione	3	E	3	3	21/01/2015	23/01/2015
Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione	3	E	2	4	23/01/2015	26/01/2015
Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione	3	E	1	1	27/01/2015	27/01/2015
SOLAI e COPERTURE						
Realizzazione di vespaio	3	E	3	3	28/01/2015	30/01/2015
Realizzazione di solaio in c.a. in opera o prefabbricato	3	E	5	5	02/03/2015	06/03/2015
OPERE EDILI IN GENERE						
Posa di recinzioni e cancellate	3	E	5	5	26/01/2015	30/01/2015
Realizzazione di contropareti e controsoffitti	2	E	4	4	02/02/2015	05/02/2015
Applicazione interna di pannelli isolanti su superfici verticali	2	E	3	5	05/02/2015	09/02/2015
Posa di serramenti interni	2	E	4	4	10/02/2015	13/02/2015
Posa di pavimenti per interni	2	E	4	4	16/02/2015	19/02/2015
Tinteggiatura di superfici interne	2	E	4	6	20/02/2015	25/02/2015
Fornitura di strutture prefabbricate	3	E	2	2	26/02/2015	27/02/2015
IMPIANTO ELETTRICO e ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA						
Manutenzione straordinaria di impianto elettrico e illuminazione di emergenza	2	E	15	19	12/01/2015	30/01/2015
IMPIANTO ANTINCENDIO						
Manutenzione straordinaria di impianto antincendio	2	E	15	19	12/01/2015	30/01/2015

2° LOTTO FUNZIONALE

MONTAGGIO e SMONTAGGIO PONTEGGIO

Tabella Analitica Gantt

Montaggio e smontaggio del ponteggio metallico fisso	4	E	2	2	13/04/2015	14/04/2015
	1	E	3	3	22/06/2015	24/06/2015
OPERE EDILI IN GENERE						
Montaggio di strutture prefabbricate	4	E	9	11	07/04/2015	17/04/2015
Realizzazione di murature esterne	4	E	4	4	20/04/2015	23/04/2015
Montaggio di copertura	4	E	3	5	24/04/2015	28/04/2015
Impermeabilizzazione di coperture	4	E	3	6	29/04/2015	04/05/2015
Applicazione interna di pannelli isolanti su superfici verticali	4	E	2	2	05/05/2015	06/05/2015
Realizzazione di contropareti e controsoffitti	4	E	4	6	07/05/2015	12/05/2015
Formazione di massetto per pavimenti interni	4	E	3	3	13/05/2015	15/05/2015
Posa di serramenti esterni	4	E	4	4	18/05/2015	21/05/2015
Posa di rivestimenti interni	4	E	5	5	22/06/2015	26/06/2015
Posa di pavimenti per interni	4	E	5	5	29/06/2015	03/07/2015
Realizzazione di opere di lattoneria	4	E	5	5	15/06/2015	19/06/2015
Tinteggiatura di superfici interne	4	E	3	3	06/07/2015	08/07/2015
Formazione di massetto per esterni	4	E	3	3	22/06/2015	24/06/2015
Posa di pavimenti per esterni	4	E	5	7	25/06/2015	01/07/2015
IMPIANTO ELETTRICO						
Realizzazione di impianto elettrico interno	4	E	10	12	08/06/2015	19/06/2015
IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE						
Realizzazione della rete di distribuzione e terminali per impianto di climatizzazione	4	E	10	15	22/05/2015	05/06/2015
Posa macchina di climatizzazione	4	E	2	2	29/06/2015	30/06/2015
IMPIANTO IDRO-SANITARIO						
Realizzazione di impianto idrico-sanitario	4	E	5	7	22/05/2015	28/05/2015
IMPIANTO ANTINCENDIO						
Realizzazione della rete idrica e degli attacchi per impianto antincendio	4	E	10	15	22/05/2015	05/06/2015
Realizzazione della rete e dei sistemi di controllo per impianto antincendio	4	E	6	8	05/06/2015	12/06/2015
SMOBILIZZO DEL CANTIERE						
Smobilizzo del cantiere	1	E	2	2	09/07/2015	10/07/2015

LEGENDA:

Z = ZONA

Elenco delle Zone attribuite alle Fasi del Programma Lavori:

1) = ZONA UNICA

2) = 1° Lotto interno

3) = 1° Lotto esterno

4) = 2° Lotto

I = IMPRESA

Elenco delle Imprese presenti nel Programma Lavori:

E <Nessuna impresa definita>

gg C = DURATA, espressa in giorni naturali e consecutivi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

gg L = DURATA, espressa in giorni lavorativi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro