Nome attività	Durata
LAVORAZIONI E FASI SCUOLA PRIMARIA PADULLE	134 g
1° LOTTO FUNZIONALE	47 g
ALLESTIMENTO DEL CANTIERE	4 g
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	2 g
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fis	2 g
Allestimento di servizi igienico-assitenziali del cantiere	1 g
Realizzazione di impianto idrico del cantiere	2 g
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere	2 g
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere	1 g
MONTAGGIO e SMONTAGGIO PONTEGGIO	3 g
Montaggio e smontaggio del ponteggio metallico fisso	3 g
RIMOZIONI	8 g
Rimozione di serramenti esterni	1 g
Rimozione di serramenti interni	1 g
Rimozione di controsoffittature, intonaci e rivestimenti interni	1 g
Rimozione di impianti in genere	1 g
Rimozione di pavimenti interni	2 g
Rimozione di manufatto prefabbricato	7 g
DEMOLIZIONI e SCAVI	2 g
Scavo a sezione obbligata	2 g
OPERE in CALCESTRUZZO	5 g
CEMENTO ARMATO in FONDAZIONE	5 g
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione	3 g
Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione	2 g
Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione	1 g
SOLAI e COPERTURE	28 g
Realizzazione di vespaio	3 g
Realizzazione di solaio in c.a. in opera o prefabbricato	5 g
OPERE EDILI IN GENERE	25 g
Posa di recinzioni e cancellate	5 g
Realizzazione di contropareti e controsoffitti	4 g
Applicazione interna di pannelli isolanti su superfici verticali	3 g
Posa di serramenti interni	4 g
Posa di pavimenti per interni	4 g
Tinteggiatura di superfici interne	4 g
Fornitura di strutture prefabbricate	2 g
IMPIANTO ELETTRICO e ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA	15 g
Manutenzione straordinaria di impianto elettrico e illuminazione di mergenza	15 g
IMPIANTO ANTINCENDIO	15 g
Manutenzione straordinaria di impianto antincendio	15 g
2° LOTTO FUNZIONALE	67 g
MONTAGGIO e SMONTAGGIO PONTEGGIO	51 g
Montaggio e smontaggio del ponteggio metallico fisso	5 g
OPERE EDILI IN GENERE	65 g
Montaggio di strutture prefabbricate	9 g
Realizzazione di murature esterne	4 g
Montaggio di copertura	3 g
Impermeabilizzazione di coperture	3 g
Applicazione interna di pannelli isolanti su superfici verticali	2 g
Realizzazione di contropareti e controsoffitti	4 g
Formazione di massetto per pavimenti interni	3 g
Posa di serramenti esterni	4 g
Posa di rivestimenti interni	5 g
Posa di pavimenti per interni	5 g
Realizzazione di opere di lattoneria	5 g
Tinteggiatura di superfici interne	3 g
Formazione di massetto per esterni	3 g
Posa di pavimenti per esterni	5 g
IMPIANTO ELETTRICO	10 g
Realizzazione di impianto elettrico interno	10 g
IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE	27 g
Realizzazione della rete di distribuzione e terminali per impianto di climatizzazio	10 g
Posa macchina di climatizzazione	2 g
IMPIANTO IDRO-SANITARIO	5 g
Realizzazione di impianto idrico-sanitario	5 g
IMPIANTO ANTINCENDIO	15 g
Realizzazione della rete idrica e degli attacchi per impianto antincendio	10 g
Realizzazione della rete e dei sistemi di controllo per impianto antincendio	6 g
SMOBILIZZO DEL CANTIERE	2 g
Smobilizzo del cantiere	2 g

LEGENDA Zona:

Z1 = ZONA UNICA

Z2 = 1° Lotto interno

Z3 = 1° Lotto esterno

Z4 = 2° Lotto